

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和08年01月21日

計画の名称	龍ヶ崎市森林公園整備運営事業（その1）															
計画の期間	令和06年度 ～ 令和06年度（1年間）											重点配分対象の該当	○			
交付対象	龍ヶ崎市															
計画の目標	龍ヶ崎市森林公園をPark-PFIを活用した整備を実施し、公園利用者を増加させる。また、費用負担軽減を図る。															
全体事業費（百万円）		合計（A+B+C+D）		321	A	321	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R5当初	R6末	R7末
1	令和6年度にPark-PFIを活用した公園整備による、利用者数の増加			
	利用者数の増加	7000人	8000人	15000人
	目標利用者数に対する現利用者数の増加割合			
2	地方公共団体の費用負担金の軽減			
	費用負担金の軽減	0百万円	10百万円	20百万円
	現費用負担金に対する軽減額			

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	龍ヶ崎市	直接	龍ヶ崎市	－	－	森林公園リニューアル事業	キャンプ場、アスレチック施設、子どもの遊び場等の更新、新規整備	龍ヶ崎市	■					321	2.65	－
												小計					321		
											合計						321		

事 後 評 価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

龍ヶ崎市森林公園内で実施

事後評価の実施時期

事業終了後

公表の方法

市公式ホームページにて公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

公募設置管理制度（Park-pfi）を活用した公園整備を行ったことにより、市内外から来園者が増加し、賑わいが創出された。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

市内外から来園者が増加し、賑わいが創出されるとともに、地域の交流拠点となった。

○特記事項（今後の方針等）

適切な公園の維持管理を行うとともに、より多くの来園者が訪れる魅力ある公園運営を継続したい。

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	目標利用者に対する現利用者数の増加割合		
	最 終 目標値	15000人	
	最 終 実績値	15000人	
2	地方公共団体の費用負担金の軽減値		
	最 終 目標値	20百万円	
	最 終 実績値	20百万円	